ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

660 - ಶ್ರೀ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಬೀಳಗಿ) : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು? ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).

ಆ) 96-97ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?

ಇ) ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?

ಈ) ತೊದಲಬಾಗಿ-ಅಡಿಮಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಅವಧಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಚಿವರು) :

ಅ) 1996-97ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 137 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 47 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವಿವ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	96-97ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆರೆಗಳು	6	-	6
2.	ಹೊಸಕೆರೆಗಳು	36	7	4
3.	ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಬಾಂದಾರಗಳು	26	5	-(ಕೆಬಿಎಲ್‌ಐಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ)
4.	ಏ.ನೀ. ಯೋಜನೆಗಳು	6	1	3
5.	ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ	6	2	-
6.	ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	26	14	-
7.	ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಾಣ	20	14	-
8.	ಏ.ನೀ.ಯೋಜನೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	6	1	-
9.	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	5	3	-
		137	**47**	**13**

ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾದರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಅ) 96-97ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ ಯೋಜನಗಳು :

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತ
1.	ಬಳಗಾನೂರು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	29.40	ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡ ಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2.	ಮಲಘಾಟ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	15.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3.	ಕೊಳೂರು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ತಾ:ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	10.00	-ಯಥಾ-
4.	ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಬ್ಯಾರೇಜು ತಾ: ಇಂಡಿ	52.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5.	ಅಣಚಿ ಏ.ನೀ.ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ತಾ: ಇಂಡಿ	7.50	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
6.	ಲಿಂಗಪುರ ಏತ ನೀ. ಯೋಜನೆ ತಾ: ಬೀಳಗಿ	80.22	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
7.	ಅಸಂಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	52.45	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
8.	ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ವಿಜಾಪುರ	25.00	-ಯಥಾ-

ಇ) ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ) ಇಂಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೇಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಾವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ರೂಫ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ 2600 ಮೀಟರ್‌ವರಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಶಿನರಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ 10 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯೭ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ	ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಖರ್ಚು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
14702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು					
1.	ಕೇಶಾಪೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	78.50	75	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಲು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2.	ಹಾರಲಕೇರಿ ನೀರಲಕೇರಿ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	38.58	98	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
3.	ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	25.00	40	-	ಡೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 4(1) ಪ್ರಕಟ ಗೊಂಡಿದೆ.
4.	ಕುಮಟ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	28.35	41	-	ಗಾರ್ಜ ಕೆಲಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5.	ಮುತ್ತಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	21.85	40	31.33	ಕೋಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6.	ಚಟ್ಟರಿಕಿ ಕೆರೆ ತಾ:ಸಿಂದಗಿ	123.00	100	-	ಜನರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
7.	ಇಂಗಳಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	82.05	65	0.45	ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8.	ಬೊಮ್ಮನಜೋಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	98.80	247	66.36	ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ.
9.	ನಿಂಬಾಳಕೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	67.00	122	62.24	ಡ್ಯಾಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

1 2	3	4	5	6
10. ಬಳಗಾನೂರು ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	29.30	-	0.07	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಸುನಗ ಕೆರೆ ತಾ: ಬೀಳಗಿ	30.00	-	-	ಡ್ಯಾಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12. ಇಂಚಗಲ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	-	-	-	ಕೆಲಸ ಸಬಲತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
13. ಕಂದಗಲ ಕೆರೆ ತಾ: ಹುನಗುಂದ	19.32	58	16.52	ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
14. ಚವನಬಾವಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	98.72	453	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15. ಟಕ್ಕಳಕಿ ಕೆರೆ ತಾ: ವಿಜಾಪುರ	17.00	55	7.87	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16. ಬಾಬಾನಗರ ಕೆರೆ ತಾ: ವಿಜಾಪುರ	26.00	55	42.77	ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
17. ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುಧೋಳ	-	-	-	ಈ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
18. ದಡಲಸಂಗ ತಾ: ಇಂಡಿ	48.26	45	52.06	ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
19. ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತ ಕೆರೆ ತಾ: ಹುನಗುಂದ	29.00 185.00	842	198.57	ಡ್ಯಾಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
20. ಪುರದಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	115.00	217	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
21) ಮಲಘಾಣ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	15.00	40	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22. ಕೋಳೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	10.00	40	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23. ಹಿರೇಬೇವನೂರು ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	60	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24. ಸುಗ್ಗವಾಡಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	10.00	55	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

1	2	3	4	5	6
25.	ಹರಸಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	10.00	78	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26.	ವರ್ಚಗಲ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುಧೋಳ್	10.00	90	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
27.	ಪಡಗಾನೂರು ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	75	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
28.	ಅಂಕಲಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	70	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
29.	ವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	10.00	40	-	ಸಬಲತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
30.	ಉಕ್ಕಲಿ ತಾಕರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	10.00	41	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
31.	ಜಿಗಜೀವಣಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	45	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
32.	ಕನಮಡಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	10.00	120	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
33.	ಕಪನಿಂಬರಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	42	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
34.	ಡಂಬಗೇರಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	14.27	40	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
35.	ಸಾವಳಂಗ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	45	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
36.	ಬಬಲಾದಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	45	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2)	**4702 ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ**				
37.	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	63.89	1944	53.95	ಟೀಲ್ ಎಂಡ್ ಚೆನಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ ಅಗೆದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
38.	ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	9.88	138	6.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
39.	ಚುಂಚಖಿಂಡಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ	2.50	480	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
40.	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	2.50	82	2.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

1	2	3	4	5	6
41.	ನಾಗರಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	2.50	65	2.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42.	ನಿಡೋಣ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	2.50	63	2.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3) 4702 ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು					
43.	ಖಾಜಿ ಬೀಳಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	28.32	112	0.08	ಕೋಡಿಯ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
44.	ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುಧೋಳ್	16.60	169	1.37	ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45.	ಬಸರಕೋಡ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	9.55	147	4.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
46.	ಕಿರಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	14.85	375	7.41	ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
47.	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	312	10.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48.	ಸಂಗೋಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	12.00	112	5.65	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
49.	ತೊದಲಬಾಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	13.35	312	12.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50.	ಅಸ್ಕಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	124	7.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಕೆಲಸ)
51.	ಮಡಿಕೇಶಿರೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	100.00	943	9.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.(ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಕೆಲಸ)
52.	ಅಗಸಬಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	14.99	92	4.04	-``-
53.	ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	14.89	955	1.67	ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54.	ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	11.31	495	8.18	ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

1	2	3	4	5	6
55.	ಶಿರೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ	15.00	67	6.36	ಡ್ಯಾಂ ಎತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಿಚಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
56.	ಕೂಡಗಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	4.99	105	4.04	ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಬಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ.
57.	ಡ್ಯಾಬೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	3.00	125	-	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
58.	ಭರಟಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	3.00	648	-	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59.	ಮುಕರ್ತಿಹಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	3.00	356	1.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
60.	ಜಿಗಜೇವಣಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಇಂಡಿ	2.00	987	1.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
61.	ಮಲಕಾಪೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	3.00	84	1.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
62.	ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	2.00	987	-	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63.	ಮದಾಪೂರ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	2.00	257	2.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
64.	ಕಾತ್ರುಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	2.00	582	0.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65.	ಗದ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	1.00	57	-	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
66.	ಅನಗವಾಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬೀಳಗಿ	1.65	458	1.61	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
67.	ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	1.00	358	0.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68.	ಮಖಣಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	1.00	445	-	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4)4702	**ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು ಬಂಧಾರಾಗಳು**				
69.	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌ರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿಜಾಪುರ	46.66			
		72.00	-	76.35	-"-
70.	ಥವಳೇಶ್ವರ(ಮಿರ್ಜಿ)ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಮುಧೋಳ್	79.50	285	56.46	ಪಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಮ್ಮಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

1	2	3	4	5	6
71.	ಇಂಗಳಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಮುಧೋಳ್	89.00	358	128.05	-``-
72.	ಅಸಂಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	52.45	218	-	5ನೇ ಕೆರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
73.	ತಾಂಬಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಇಂಡಿ	91.79	32	0.50	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
74.	ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಇಂಡಿ	63.88	50	-	-"-
75.	ಹಡಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಹುನಗಂಡ	93.35	261	0.32	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಪ್ರತಿಶತ ಅನುದಾನ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
76.	ನಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾ: ಇಂಡಿ	45.02	761	9.84	ಆಫ್‌ಸ್ಟೀಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್‌ವಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು,ಡೌನ್‌ಸ್ಟಟ್ಕಟ್ ಆಫ್‌ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
77.	ಪಟ್ಟದಕಲ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	155.00	215	1.29	ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಕರಾರು ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
78.	ಹತ್ತಿಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಇಂಡಿ	90.00	1491	16.64	ಪಾಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಿಯರ್ಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		169.47			
79.	ಕಡಣಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	55.00	-	-	ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
80.	ಕಲಾಡಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ	88.66	362	1.34	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
81.	ಹಿರೇಮಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಹುನಗುಂದ	78.50	95	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
82.	ತುಂಬ(ತುಳಜಾಭವಾನಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಹುನಗುಂದ	1.00	45	-	-``-
83.	ಸುರಗಹಳ್ಳಿ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	45	-	ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
84.	ರಹಮಟಿಪೂರ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಬೀಳಗಿ	10.00	40	-	-"-

1	2	3	4	5	6
85.	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಮುಧೋಳ	10.00	250	0.18	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
86.	ತೇರದಾಳ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಮುಧೋಳ	10.00	41	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
87.	ಹರನಾಳ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	10.00	45	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
88.	ಡ್ಯಾಬೇರಿ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ವಿಜಾಪುರ	10.00	48	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
89.	ತುಳಜಾಬವಾನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಇಂಡಿ	10.00	55	-	ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
90.	ಹುಬನೂರ ಬಂಧಾರಾ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	10.00	43	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
91.	ಗೋವಿಂದಪೂರ-ಬಂಡಾರಕವಟೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಇಂಡಿ	350.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
92.	ಚನೇಗಾಂವ-ಬರೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಾ: ಇಂಡಿ	250.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
93.	ಹಿಂಗಣಿ ಆ ಅಳಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಇಂಡಿ	323.	-	-	-``-
94.	ಉಣರಾಣಿ ಲವಂಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ತಾ: ಇಂಡಿ 4702 ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಾಣ	350.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
95.	ಮಹಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	0.99	257	0.99	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ.
96.	ಕಗ್ಗೋಡ ಕೆರೆ -"-	0.99	-	0.98	ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
97.	ಕವಲಗಿ ಕೆರೆ -"-	0.99	310	0.98	-"-
98.	ಅಹೇರಿ ಕೆರೆ -"-	0.99	137	-	-"-

1	2	3	4	5	6
99.	ಭರಟಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಿಜಾಪುರ	0.99	648	0.94	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100.	ಗರಸಂಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.99	196	0.97	-``-
101.	ತೋಣಹಾಳ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.99	582	0.70	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
102.	ಕಾತ್ರಾಳ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.99	582	0.99	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
103.	ಇಂಗಳಗೇರಿ ಗುಡ್ನಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	0.99	248	0.98	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
104.	ಅರಳಿಚಂಜಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.99	104	0.96	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
105.	ಮಲಕಾಪೂರ ಕೆರೆಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	0.99	168	0.93	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
106.	ಕೊಳೂರಗಿ -"- ತಾ: ಇಂಡಿ	0.99	135	1.02	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
107.	ನಂದರಗಿ -"-	0.99	334	0.99	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
108.	ಗುಂಡವಾನ -"-	0.99	443	0.99	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
109.	ಕೂಡಗಿ -"-	0.99	105	0.88	ಕಾಲುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
110.	ಕುದರಗೊಂಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	0.99	198	0.68	-"-
111.	ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕೆರ ಸುಧಾರಣೆ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	0.99	111	-	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ.
112.	ಗದ್ಯಾಳ (ಹಳೇ)ಕೆರೆ -"-	0.99	56	-	-"-
113.	ಗದ್ಯಾಳ (ಹೊಸ)ಕೆರೆ -"-	0.99	-	-	-"-
114.	ಚತ್ತವಾಡಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆತಾ: ಹುನಗುಂದ	0.99	890	0.92	-"-
4702	**ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆರೆಗಳು**				
115.	ಗೋಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣತಾ: ಇಂಡಿ	93.44	2501	29.55	-"-
		128.00			

1	2	3	4	5	6
116.	ಅಹೇರಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	134.23 460.00	3304	59.78	ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ.
117.	ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	82.00 126.00	170	127.42	-"-
118.	ಯಂಕಂಚಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	64.15 134.00	125	130.87	-"-
119.	ಅರಸನಾಳ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	24.69 44.00	584	2.85	-"-
120.	ಹಿರೂರ ತಮದಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	40.89 105.00	114	99.84	-"-
4702	**ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು**				
121.	ಉತ್ತರ ಜಾಲಿಬೇಡೇ.ನೀ.ಯೋ.ಮುಧೋಳ್	48.99	499	3.88	ಸಂಪ್‌ವೆಲ್ ಆಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
122.	ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	98.87	302	9.72	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
123.	ತದ್ದೇವಾಡಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಇಂಡಿ	60.00	100	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
124.	ಚಿಕ್ಕನಸಬಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	86.95	486	9.26	ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
125.	ಲಿಂಗಾಪುರ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಬೀಳಗಿ	80.29	405	7.07	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

1	2	3	4	5	6
126.	ಅಡಿಹುಡಿ ತೊದಲಬಾಗಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಜಮಖಂಡಿ	469.00	1490	261.76	ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿವೆಡ್‌ಮೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಕವೆಲ ಮತ್ತು ಪಂಪಹೌಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4702	**ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ**				
127.	ಅಗರಖೇಡ ಏ.ನೀ.ಯೋ ತಾ: ಇಂಡಿ	23.90	486	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
128.	ದೇವಣಗಾಂವ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	14.75	404	4.11	ಮಶಿನರಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
129.	ಅಣಬಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಇಂಡಿ	7.50	121	-	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
130.	ಬಗಲೂರ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಸಿಂದಗಿ	7.50	273	0.55	ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಶಿನರಿ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
131.	ಬಳೂಲಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	5.00	582	-	ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
132.	ಅನದಿನ್ನಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4.00	324	-	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
4711	**ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**				
133.	ಚಿತ್ತರಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ ಪ್ರ.ನೀ.ಯೋ. ತಾ: ಹುನಗುಂದ	14.99	-	6.52	ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದ ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
134.	ಲೋಹಗಾಂವ ಪ್ರ.ನೀ.ಯೋ ತಾ: ವಿಜಾಪುರ.	4.99	-	385	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
135.	ಗುಡದಿನ್ನಿ ಪ್ರ.ನಿ.ಯೋ. ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ	4.99	-	5.81	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
136.	ಕೊಟಿಕಲ್ ಪ್ರ.ನೀ.ಯೋ ತಾ: ಬಾದಾಮಿ	3.00	-	1.59	-"-
137.	ವದವಡಗಿ ಚಪ್ಪರಬಂದ ಪ್ರ.ನೀಯೋ. ತಾ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್	20.00	-	0.08	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.